



Gemeindeverband
Wasserversorgung
Saurenhorn

Mühlacher 2 • 3256 Dieterswil • Telefon 031 879 13 31
info@wvsaurenhorn.ch • www.wvsaurenhorn.ch

Einwohnergemeinde Deisswil und Rapperswil Leitungersatz Deisswil – Lätti (020-0069) IP Nr.67

Projektdaten

- Neue Leitung FZM DN 200, 1620 m
- Neue Leitung FZM DN 125, 26.20 m
- Neue Leitung FZM DN 100, 14.30m
- Neue Leitung PE DN 50/ 4.6, 2.0 m
- Neue Leitung Spühlbohrung PE DN 250/ 22.7 35.20 m

- Ersatz Anschlussleitungen Gerofit PE 50, ca. 41.90 m
- 1 Streckenschieber Hawle DN 125
- 2 Streckenschieber Hawle DN 200
- 3 HA Schieberkombi Hawle BLS-PE Stutzen
- 2 Hydranten Hinni 6006

Projekt- und Kreditgenehmigung erfolgten durch VS am 02.09.2020. Die Delegiertenversammlung genehmigte den Kredit am 19.11.2020.

Kostenabrechnung

	Abrechnung	Kostenvoranschlag
Tiefbauarbeiten	CHF 182'361.40	CHF 180'000.00
Rohrlegearbeiten	CHF 350'068.90	CHF 340'000.00
Spühlbohrung	CHF 23'556.75	CHF 30'000.00
Öffentlichkeitsarbeit	CHF 0.00	CHF 1'000.00
Kulturlandentschädigung	CHF 18'100.00	CHF 15'000.00
Planwerk (Projekt und Ausführung)	CHF 1'061.90	CHF 2'000.00
Bodenbaubegleitung	CHF 4'923.15	CHF 10'000.00
Projekt und Bauleitung (Extern)	CHF 47'538.80	CHF 40'000.00
Unvorhergesehenes	CHF 12'291.05	CHF 32'000.00
Total Projektkosten	CHF 639'901.95	CHF 650'000.00
Minderkosten von	CHF -10'098.05 ,	-1.55%

Subvention GVB von CHF 6'000.— am 25.02.2022 erhalten.



Gemeindeverband
Wasserversorgung
Saurenhorn

Mühlacher 2 • 3256 Dieterswil • Telefon 031 879 13 31
info@wvsaurenhorn.ch • www.wvsaurenhorn.ch

Die Kostenüberschreitung bei den Ingenieurarbeiten ist darauf zurückzuführen, dass keine Offerte vorlag, sondern nur eine Kostenschätzung. Der Mehraufwand wurde durch die Querung des Urtenenbachs ausgelöst. Dieser konnte nicht wie geplant mittels Grabenfräse ausgeführt werden. Im Gesamtkontext sind die Ingenieurkosten mit knapp 7.5% der Bausumme eher tief.

Orientierung

Der VS genehmigte am 25.01.2023 die Kostenabrechnung von CHF 639'901.95.